

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов, в целях реконструкции и эксплуатации от 27.11.2015, находящегося в муниципальной собственности города Ачинска

г. Ачинск

06.05.2024г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом IX концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов, в целях реконструкции и эксплуатации от 27.11.2015г., находящихся в муниципальной собственности города Ачинска (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения Акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее – АО «КрасЭко») условий концессионного соглашения, проведена проверка концессионером исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации объектов концессионного соглашения:

Проверяемый период: 2023 год, 1-й кв. 2024г.

Цель: Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по проведению мероприятий по осуществлению (вложению) инвестиций в реконструкцию, строительства объекта концессионного соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целевым назначением установленных концессионным соглашением.

1. Контроль за соблюдением АО «КрасЭко» условий концессионного соглашения в разрезе каждого мероприятия осуществлен путем проверки обязательств по реконструкции и эксплуатации.

Информация о мероприятиях предусмотренных концессионном соглашением:

№ п/п	Мероприятия	Виды работ	Срок сдачи объектов соглашения в эксплуатацию / дата принятия муниципальным образованием
1.1	Реконструкция ПС 110/10 кВ №29 Привокзальная	ПИР, СМР	26.10.2025
1.2	Перевод питания существующих ТП 10/04 кв с ВЛ-10 кв ф. 1.3 на ВЛ-10 кв ф. №29-32		
2	Реконструкция ПС 35/10 кВ №70 ЛОС	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
3	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 14-7-8	ПИР, СМР	26.10.2025
4	Строительство новой ТП 10/0,4 кВ ул. Алтайская, Белорусская	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 15А-1	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
6	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 27-8 и ф. 27-17А	ПИР, СМР	26.10.2025

№ п/п	Мероприятия	Виды работ	Срок сдачи объектов соглашения в
7	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилых домов №3, №13 ЮВР; №26 мкр. 2, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
8	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилого дома №3 квартала 28, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
9	Реконструкция кабельной линии 10 кВ от ПС №10 до РП-4	ПИР, СМР	26.10.2025
10	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-2	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-11		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-5-2		
11	Реконструкция перевод питания существующих ТП 10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ ф.1-3 на ВЛ-10 кВ ф. № 11-1:	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
12	Строительство ЛЭП-10 кВ, четырех КТП-10/0,4 кВ и проходной ТП-10/0,4 кВ, строительство распределительной сети 0,4 кВ для электроснабжения квартала малой жилой застройки "Зеленая горка" в Привокзальном районе г. Ачинска	СМР	31.12.2021 – приняты МО
13	Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж КТП-10/0,4 кВ, строительство распределительной сети 0,4 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Ачинск, строящихся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья	ПИР, СМР	26.10.2025
14	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 1-8-2 и отходящих ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, ул. Зеленая, г. Ачинск	ПИР, СМР	26.10.2025
15	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ 250 кВА в р-оне пер. Ягодный, г. Ачинск	ПИР, СМР	26.10.2025
16	Строительство новой ТП 10/0,4 кВ 250 кВА в р-не ул. Мичурина, г. Ачинск	ПИР, СМР	26.10.2025
17	Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилого дома №2 квартала 28, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
18	Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ, ТП-17-5		26.10.2025
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ, РП-22 ЮВР		
	Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ, ТП-15-10		
	Реконструкция ВКЛ- 0,4кВ от КТП-21-13-10		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-15в-16-6		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от СКТП-15в-16-5		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ ТП-1-3-4		
	Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от КТП-1-4-9		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ ТП-1-4-10		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-2-7-3		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-2-7-4		
	Реконструкция ВКЛ 0,4кВ от СКТП -2-7-12		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-2-7-13		
	Реконструкция ВКЛ 0,4кВ от КТП-9-4-2		
Реконструкция ВКЛ 0,4кВ от КТП-16-15-4			
19	Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилых домов №2, 3, 4, 5 квартала №9, г.	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО

№ п/п	Мероприятия	Виды работ	Срок сдачи объектов соглашения в
	Ачинск		
20	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9-3	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
21	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.26-23/26-24	ПИР, СМР	26.10.2025
22	Реконструкция РП-10 №13, №19	ПИР, СМР	26.10.2025

Заключение:

1. Исполнение концессионного соглашения осуществляется в соответствии с целевым назначением концессионного соглашения: обязательства концессионера за свой счет создать и реконструировать недвижимое имущество, а также осуществлять деятельность по передаче и распределению электрической энергии в г. Ачинске, (раздел I) концессионного соглашения, выполняются.


2. Концедент своевременно и в полном объеме уплачивает в бюджет города Ачинска концессионную плату. Сумма оплаты за 2023 год составила 9 864 000,00 руб.; за 1-й кв. 2024г. – 2 466 000,00 руб.


3. Срок выполнения всех мероприятий до 26.10.2025г.

Подписи членов комиссии:


Гришин Е.А.  первый заместитель Главы города Ачинска;

Анфимов В.В.  заместитель Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту;

Ливилун В.В.  директор МКУ «Управление капитального строительства»;

Подолыченко О.В.  заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;

Гришина Г.Н.  руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска;

Пехтерева Г.И.  начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска;

Носова Л.С.  ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска;

19



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

" 29 " декабрь 20 21 г.

АКТ № 1

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

- | | |
|------------------|---|
| Теряева О.П. | консультант – Главный архитектор города Ачинска |
| Ливилун В.В. | директор МКУ «Управление капитального строительства» |
| Гришина Г.Н. | руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом |
| Пехтерева Г.И. | начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска |
| Петров Д.В. | главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко» |
| Кузин Е.В. | начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко» |
| Путинцева Е.Н. | ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» |
| Подолыченко О.В. | инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства» |
| Заборовская Е.Ф. | ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы, |

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

КЛ-0,4 кВ в составе объекта: «ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилых домов №2, 3, 4, 5 в мкр.№9»

(наименование объекта)

Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилых домов №2, 3, 4, 5 квартала №9, г. Ачинск

(вид строительства/реконструкции)

Красноярский край, г. Ачинск

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр».
(наименование организации)

и субподрядными организациями
Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»
(наименование организации)

выполнившие

Проектная документация ЕЕС-45.ПП18-36.П.00.00

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-36.П.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-36.П.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-36.П.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск
(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2020
(месяц, год)

Окончание работ октябрь 2020
(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнено строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного электроснабжения до ВРУ указанных жилых домов

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 1 053 248 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 2 471 020 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету **2 061 649,66** рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект


Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилых домов №2, 3, 4, 5 квартала № 9, г. Ачинск

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	Д.В. Петров
	О.П. Теряева
	Е.В. Кузин
	В.В. Ливилун
	Е.Н. Путинцева
	Г.Н. Гришина
	О.В. Подоличенко
	Г.И. Пехтерева
	Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-12 о готовности на ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/11001;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.

14



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик
подпись, Ф.И.О.

20 июня 2021 г.

АКТ № 11

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015
Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

- Теряева О.П. консультант – Главный архитектор города Ачинска
- Ливилун В.В. директор МКУ «Управление капитального строительства»
- Гришина Г.Н. руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
- Пехтерева Г.И. начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
- Петров Д.В. главного инженера Западного филиала АО «КрасЭко»
- Кузин Е.В. начальника отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
- Путинцева Е.Н. ведущего специалиста отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
- Подолыченко О.В. инженера по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
- Заборовская Е.Ф. ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретаря рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:
ЛЭП-0,4 кВ

(наименование объекта)

Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилого дома №2 квартала 28, г. Ачинск

(вид строительства/реконструкции)

Красноярский край, г. Ачинск

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»
(наименование организации)

и субподрядными организациями
Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»
(наименование организации)

выполнившие

Проектная документация ЕЕС-45.ПП18-35.П.00.00

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-35.П.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-35.П.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-35.П.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск
(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ август 2019
(месяц, год)

Окончание работ октябрь 2019
(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнено строительство ЛЭП-0,4 кВ

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: **219 427** рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации **2 126 690** рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: **947 036,87** рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект
**Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилого дома №2 квартала 28,
г.Ачинск ,**

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:



О.П. Терьева

В.В. Ливилун

Г.Н. Гришина

Г.И. Пехтерева



А.К. Penbol



Е.В. Кузин



Е.Н. Путинцева



О.В. Подоличенко



Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 10.06.2020 № 361/21541
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик
подпись, Ф.И.О.

" 10 " декабрь 2021 г.

АКТ № 10

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

Теряева О.П.	консультант – Главный архитектор города Ачинска
Ливилун В.В.	директор МКУ «Управление капитального строительства»
Гришина Г.Н.	руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Пехтерева Г.И.	начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
Петров Д.В.	главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко»
Кузин Е.В.	начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
Путинцева Е.Н.	ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
Подолыченко О.В.	инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
Заборовская Е.Ф.	ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ЛЭП-0,4 кВ

(наименование объекта)

Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилого дома №3 квартала 28, г. Ачинск

(вид строительства/реконструкции)

Красноярский край, г. Ачинск

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»
(наименование организации)

и субподрядными организациями
Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»
(наименование организации)

выполнившие

Проектная документация ЕЕС-45.ПП18-32.П.00.00

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-32.П.00.00 -ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-32.П.00.00 -ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-32.П.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск
(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ август 2019
(месяц, год)

Окончание работ ноябрь 2019
(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнено строительство ЛЭП-0,4 кВ

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 263 312 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 1 142 920 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: 660 056,20 рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект


Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилого дома №3 квартала 28, г. Ачинск

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	Д.В. Петров
	Е.В. Кузин
	О.П. Теряева
	В.В. Ливилун
	Е.Н. Путинцева
	Г.Н. Гришина
	О.В. Подолыченко
	Г.И. Пехтерева
	Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 10.06.2020 о готовности на ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 10.06.2020 № 361/21543;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»
(наименование организации)

и субподрядными организациями

Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»
(наименование организации)

выполнившие

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-37.Р.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-37.Р.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-37.Р.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск
(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ декабрь 2019
(месяц, год)

Окончание работ июль 2020
(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

- 1 Выполнено строительство ЛЭП 10кВ
- 2 Выполнен монтаж однострансформаторной КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА
- 3 Выполнен монтаж выходов отходящих линий на существующие ВЛ-0,4 кВ в данном районе

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 2 981 501 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 2 238 880 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: 1 286 793,04 рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:



Предъявленный к приемке объект
Строительство новой ТП 10/0.4 кВ

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	О.П. Теряева		Д.В. Петров
			Е.В. Кузин
	В.В. Ливилун		Е.Н. Путинцева
	Г.Н. Гришина		О.В. Подоличенко
	Г.И. Пехтерева		Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-13 о готовности на ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/11002;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

" 08 " июня 20 21 г.

АКТ № 8

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

Теряева О.П.	консультант – Главный архитектор города Ачинска
Ливилун В.В.	директор МКУ «Управление капитального строительства»
Гришина Г.Н.	руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Пехтерева Г.И.	начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
Петров Д.В.	главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко»
Кузин Е.В.	начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
Путинцева Е.Н.	ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
Подолыченко О.В.	инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
Заборовская Е.Ф.	ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ВКЛ-10 кВ Ф.15а-1; 15а-10; 15а-25

(наименование объекта)

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 15А-1

(вид строительства/реконструкции)

г. Ачинск, от РП-15а в районе гидротехнических сооружений до КТП-15а-1-1 ул. Озерная; КТП-15а-1-5; КТП-15а-1-2 в районе жилого дома №1, ул. Удачная; КТП-15а-1-3 в районе жилого дома №3 ул. Березовая; КТП-15а-1-4 в районе жилого дома №5 ул. Крутая; КТП-15а-1-6 в районе жилого дома №30, ул. Сосновая, КТП-15а-10-17 в районе жилого дома №1, ул. Зеленая, КТП-15а-10-34 в районе жилого дома №8, ул. Октябрьская; КТП-15а-25-27 в районе нежилого здания №13, ул. Ленина; КТП-15а-10-13 в районе жилого дома №32, ул. Просвещения; КТП-15а-10-31 в районе

жилого дома №4, ул. Слободка; КТП-15а-25-21 в районе нежилого здания №6, ул. Марганцевая; КТП-15а-25-18 в районе жилого дома №71, ул.Нагорная; КТП-15а-25-3 в районе жилого дома №10 ул.Заречная, опоры №94

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»

(наименование организации)

и субподрядными организациями

Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»

(наименование организации)

выполнившие

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-23.Р.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-23.Р.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-23.Р.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск

(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ август 2019

(месяц, год)

Окончание работ ноябрь 2019

(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнен монтаж переключательного пункта (реклоузера) на ВЛ-6 кВ ф.15А-1 на железобетонную опору для возможности перевода питания на ВЛ-6 кВ ф. 15А-10

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 2 071 088 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 3 291 070 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: 1 017 618,69 рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 15А-1

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	Д.В. Петров
	О.П. Теряева
	Е.В. Кузин
	В.В. Ливилун
	Е.Н. Путинцева
	Г.Н. Гришина
	О.В. Подоличенко
	Г.И. Пехтерева
	Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-16 о готовности на ввод в эксплуатацию объекта после реконструкции с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/10998;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик
подпись, Ф.И.О.

20 21 г.

АКТ № 4

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

- Теряева О.П. консультант – Главный архитектор города Ачинска
- Ливилун В.В. директор МКУ «Управление капитального строительства»
- Гришина Г.Н. руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
- Пехтерева Г.И. начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
- Петров Д.В. главного инженера Западного филиала АО «КрасЭко»
- Кузин Е.В. начальника отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
- Путинцева Е.Н. ведущего специалиста отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
- Подолыченко О.В. инженера по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
- Заборовская Е.Ф. ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретаря рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ВКЛ-10 кВ, Ф.9-3;9-4;9-7;9-15;9-18; 9-19;9-20: ТП-9-4-17; ТП-9-4-4

(наименование объекта)

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9-3

(вид строительства/реконструкции)

г. Ачинск, от РП-9 в районе очистных сооружений до РП-6; РП-6а; РП-2 в районе жилого дома №2, ул. Патушинского; РП-1 в районе жилого дома №27, ул. Давыдова; КТП-9-4-14 в районе нежилого здания №24а, ул. Ленина; ТП-9-4-9 в районе нежилого здания № 12, ул. Ленина ТП-9-4-12 в районе жилого дома №8 ул. Ленина; КТП-9-4-8 в районе жилого дома №6, ул. Ленина; КТП-9-4-7 в районе жилого дома №4, ул. Слободчикова; ТП-9-4-17 в районе жилого дома № 11, ул.Слободчикова; ТП-9-4-11 в районе жилого дома №4, ул.Льва Толстого; КТП-9-4-16 в районе нежилого здания

№2, ул.Льва Толстого; КТП-9-4-13 в районе нежилого здания № 15, ул.Льва Толстого; ТП-9-4-3; ТП-9-4-4 в районе нежилого здания №26, ул.Льва Толстого; КТП-9-4-2 в районе нежилого здания №49, ул.Льва Толстого; КТП-9-4-18 в районе нежилого здания №51а, ул.Льва Толстого; ТП-9-4-1 в районе жилого дома №61, ул.Льва Толстого; ТП-9-15-1 в районе жилого дома №61, ул.Льва Толстого

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»

(наименование организации)

и субподрядными организациями

Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»

(наименование организации)

выполнившие

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-30.Р.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-30.Р.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-30.Р.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск

(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ апрель 2020

(месяц, год)

Окончание работ декабрь 2020

(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнен монтаж ячеек 6 кВ на ПС №70 и на РП-2

2 Выполнена реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9-3 в части организации второй цепи от ПС №70 до РП-2

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 14 043 437 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 12 407 260 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету **12 640 357,42 рублей** без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект


Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9-3

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	Д.В. Петров
	О.П. Теряева
	Е.В. Кузин
	В.В. Ливилун
	Е.Н. Путинцева
	Г.Н. Гришина
	О.В. Подоличенко
	Г.И. Пехтерева
	Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-15 о готовности на ввод в эксплуатацию объекта после реконструкции с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/10999;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

20 " декабрь 20 21 г.

АКТ № 6

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

Теряева О.П.	консультант – Главный архитектор города Ачинска
Ливилун В.В.	директор МКУ «Управление капитального строительства»
Гришина Г.Н.	руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Пехтерева Г.И.	начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
Петров Д.В.	главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко»
Кузин Е.В.	начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
Путинцева Е.Н.	ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
Подолыченко О.В.	инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
Заборовская Е.Ф.	ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ВКЛ-10кВ, Ф.11-1, Ф.11-4, РП-11

ВКЛ-10кВ Ф.1-11;1-3; 1-4;1-5;1-8, РП-1;ТП-1-9-1;ТП-1-11-2

(наименование объекта)

Реконструкция перевод питания существующих ТП 10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ ф.1-3 на ВЛ-10 кВ ф. № 11-1

(вид строительства/реконструкции)

Красноярский край, г.Ачинск, от РП-11 в районе нежилого здания №36, ул. Дзержинского до ТП-11-1-1 в районе жилого дома №57, ул.Тарная, СКТП-11-1-3 в районе жилого дома №21, ул.Алтайская 1-я, СКТП-11-1-6 в районе нежилого здания №59, ул.Дзержинского, СКТП-11-4-2 в районе жилого дома №25, ул.Шахтерская северная, опор №71, №85 от РП-1 в районе жилого дома №27, ул.Давыдова до СКТП-1-8-2 в районе жилого дома №21, ул. Зеленая ТП-1-9-1 в районе нежилого здания №58, пер.Трудовой; СКТП-1-8-1 в районе жилого дома №22, ул.Солнечная;

СКТП-1-4-1 в районе жилого дома №35, пер Трудовой; КТП-1-5-1 в районе нежилого здания № 16, ул.Купцова; КТП-1-5-2 в районе жилого дома №2, ул.Купцова; ТП-1-5-3 в районе нежилого здания № 1, ул Кирова; КТП-1-4-2 в районе жилого дома №55, ул.Кремлевская; КТП-1-4-4 в районе жилого дома №51 ул. Горная; СКТП-1-3-1 в районе жилого дома №67; ул.Фрунзе; КТП-1-3 2 в районе жилого дома №35, ул.Иркутская; СКТП-1-4-5 в районе жилого дома № 16, ул. 3-я Загородная; КТП-1-4-6 в районе жилого дома №39, ул.Колхозная; КТП-1-4-7 в районе жилого дома №43, ул.Омская 2-я; КТП-1-4-8 в районе нежилого здания №27, ул. Омская; КТП-1-3-4 в районе жилого дома №6, ул. Земляничная; КТП-1-4-9 в районе нежилого здания № 13, ул.Омская; КТП-1-4-11 в районе жилого дома №6, ул.Омская 2-я; ТП-1-4-10 в районе жилого дома №7, ул.Целинная; ТП-1-4-13 в районе жилого дома № 18, ул.Красной Звезды;СКТП-1-4-14 в районе жилого дома № 1, ул. Канская; КТП-1-11-9 в районе жилого дома №9, ул.Щетинкина; ТП-1-11-8 в районе жилого дома № 13,ул. Ленина; ТП-9-4-17 в районе жилого дома № 11, ул.Слободчикова, КТП-9-4-16 в районе нежилого здания №2, ул. Льва Толстого; ТП-9-4-11 в районе жилого дома №4, ул.Льва Толстого; ТП-9-4-15 в районе жилого дома №20, ул.Льва Толстого; СКТП-1-11-10 в районе жилого дома №52 ул.Пушкина; СКТП-1 -11-3 в районе жилого дома №63, ул.Тверская, КТП-1-11-4 в районе жилого дома №22, ул.Томская; ТП-1-11-2 в районе ул.3-я Загородная; СКТП-1-11-1 в районе жилого дома №30, ул.3-я Загородная; ТП-16-12-16 в районе нежилого здания №49, ул. Дзержинского, опор № 191,347,310

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»

(наименование организации)

и субподрядными организациями

Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»

(наименование организации)

выполнившие

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-26.Р.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-26.Р.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-26.Р.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск

(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июль 2020

(месяц, год)

Окончание работ июль 2020

(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

Выполнен монтаж двух линейных разъединителей в месте пересечения ВЛ-10 кВ ф.11-1 и ф.1-3 с последующим переключением питания ТП-10/0,4 кВ №1-3-3, № 1-3-9, № 1-3-10, №1-3-11, № 1-3-12 с ВЛ-10 кВ ф.1-3 на ф.11-1

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 4 124 029 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 1 178 600 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: 454 326,57 рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект

Реконструкция перевод питания существующих ТП 10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ ф.1-3 на ВЛ-10 кВ ф. № 11-1

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	О.П. Теряева		Д.В. Петров
	В.В. Ливилун		Е.В. Кузин
	Г.Н. Гришина		Е.Н. Путинцева
	Г.И. Пехтерева		О.В. Подоличенко
			Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-11 о готовности на ввод в эксплуатацию объекта после реконструкции с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/10992;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск

должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

29 " декабря " 20 21 г.

АКТ № 5

приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015
Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

- Теряева О.П. консультант – Главный архитектор города Ачинска
- Ливилун В.В. директор МКУ «Управление капитального строительства»
- Гришина Г.Н. руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
- Пехтерева Г.И. начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
- Петров Д.В. главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко»
- Кузин Е.В. начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
- Путинцева Е.Н. ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
- Подолыченко О.В. инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
- Заборовская Е.Ф. ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы;

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:
ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-2

(наименование объекта)

Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-2

(вид строительства/реконструкции)

г. Ачинск, от КТП-1-4-2, в районе жилого дома ул.Кремлевская, №55, по пер.Московскому, до опор №23, №24, №70, №78, №103, №69 в районе домов №47, №44, №36, №38, №40, №19, №20; ул.Литейной, до опор №31, №21, №13, №19, №20 в районе жилых домов №54, №41, №34, №35, №31; ул.Кремлевской до опор №36-2, №35-1, №33-1 в районе жилых домов №67, №65, №63, №59; пер.Новосибирскому, до опоры №40 в районе жилого дома №52; ул.Майской, до опор №84, №88, №92, №96 в районе жилых домов №37, №40, №15, №16; ул.Октябрьской, до опор №77, №76 в

районе жилых домов №5, №3, №6; ул. Давыдова до опор №49, №52, №53, №54 в
районе жилых домов №48, №52, №54, №55.

(месторасположение объекта)

ВКЛ-04 кВ от КТП-1-4-11

(наименование объекта)

Реконструкция ВКЛ-04 кВ от КТП-1-4-11

(вид строительства/реконструкции)

г. Ачинск, от КТП-1-4-11 в районе жилого дома ул. Омская 2-я №6 по ул. Мусы
Джалиля до опор №№11,12,13,14,16,17,21,20 в районе жилых домов
№№25,23,16,14,12,10,8,8А,6,2; ул. Белорусская до опор №№52,51,82,80,64,79/сущ. 10 кВ
в районе жилых домов №№34,33,46,48,50А,73,75; ул. Омская 2-я до опоры №48 в
районе жилых домов №№9,11; ул. Алтайская до опор №№47,44,68,41,39,38 в районе
жилых домов №№38,56,58,66,74,82,88.94

(месторасположение объекта)

ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-5-2

(наименование объекта)

Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-5-2

(вид строительства/реконструкции)

г. Ачинск, от КТП-1-5-2 в районе жилого дома ул. Купцова №2, по ул. Гоголевская до
опоры №3 в районе жилого дома №8; пер. Элеваторный до опор №№11,17 в районе
жилых домов №№13,16; пер. Трудовой до опоры №28 в районе жилого дома №21; ул.
Тверская до опор №№33,34,35,36,37 в районе жилых домов №№16,13,11,9,7,5

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»

(наименование организации)

и субподрядными организациями

Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»

(наименование организации)

выполнившие

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-21.Р.00.00-ИГДИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-21.Р.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская
региональная энергетическая компания»

(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск
(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации
необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от
27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от
30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ апрель 2020

(месяц, год)

Окончание работ ноябрь 2020

(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнена замена голого провода на самонесущий изолированный провод с увеличением сечения на всех ВЛ 0,4кВ от КТП 1-4-2, КТП 1-4-11, КТП 1-5-2

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: **6 439 927** рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации **11 697 000** рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: **5 612 570,58** рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект

Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-2

Реконструкция ВКЛ-04 кВ от КТП-1-4-11

Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-5-2


(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

 О.П. Теряева

 Д.В. Петров

 В.В. Ливилун

 Е.В. Кузин

 Г.Н. Гришина

 Е.Н. Путинцева

 Г.И. Пехтерева

 О.В. Подоличенко

 Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-16 о готовности на ввод в эксплуатацию объекта после реконструкции с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/10998;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
полжность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

29 " декабря 2021 г.

АКТ № 4

**приемки законченного строительством / реконструкцией
объекта концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение от 27.11.2015 № 1-18/15

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концендент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

- Теряева О.П. консультант – Главный архитектор города Ачинска
- Ливилун В.В. директор МКУ «Управление капитального строительства»
- Гришина Г.Н. руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
- Пехтерева Г.И. начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
- Петров Д.В. главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко»
- Кузин Е.В. начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
- Путинцева Е.Н. ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
- Подолыченко О.В. инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
- Заборовская Е.Ф. ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ВЛ-35 кВ Ф. Т-103 Ф.Т-114 Ф.Т-115 Ф.Т-121 Ф.Т-122, ПС-70

(наименование объекта)

Реконструкция ПС 35/10 кВ №70 ЛОС

(вид строительства/реконструкции)

г. Ачинск, от опор №1,5,9 до ПС-70 "ЛОС"

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр»

(наименование организации)

и субподрядными организациями
Общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектроавтоматика»
Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»
(наименование организации)

выполнившие

Проектная документация СЭА.65595116.П18-104/2018.041

Инженерно-геодезические изыскания СЭА. 65595116.П18-104/2018.041-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания СЭА.65595116.П18-104/2018.041-ИГЛИ

Рабочая документация СЭА.65595116.П18-104/2018.041

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск

(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ апрель 2020
(месяц, год)

Окончание работ декабрь 2020
(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

- 1 Выполнена замена масляных выключателей 35 кВ (9 ед.)
- 2 Выполнена замена электромеханических устройств РЗиА силовых трансформаторов и управления выключателей на микропроцессорные

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 52 446 107 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 61 641 604 рублей с учетом НДС 20%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: 54 789 780,17 без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:



Предъявленный к приемке объект
Реконструкция ПС 35/10 кВ №70 ЛОС

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	Д.В. Петров
	О.П. Теряева
	Е.В. Кузин
	В.В. Ливилун
	Г.Н. Гришина
	Г.И. Пехтерева
	Е.Н. Путинцева
	О.В. Подоличенко
	Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки № 15-02-141 от 04.03.2021 Енисейского Управления Ростехнадзора,
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат,
3. Фотографии объекта.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

29 июня 2021 г.

АКТ № 3

приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

Теряева О.П.	консультант – Главный архитектор города Ачинска
Ливилун В.В.	директор МКУ «Управление капитального строительства»
Гришина Г.Н.	руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Пехтерева Г.И.	начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
Петров Д.В.	главного инженера Западного филиала АО «КрасЭко»
Кузин Е.В.	начальника отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
Путинцева Е.Н.	ведущего специалиста отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
Подолыченко О.В.	инженера по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
Заборовская Е.Ф.	ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретаря рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ЛЭП-10 кВ, четыре КТП 10/0,4 кВ, распределительная сеть 0,4 кВ для электроснабжения квартала жилой застройки "Зелёная горка" в мкр. Привокзальный г. Ачинска

(наименование объекта)

Строительство ЛЭП-10 кВ, четырех КТП-10/0,4 кВ и проходной ТП-10/0,4 кВ, строительство распределительной сети 0,4 кВ для электроснабжения квартала малой жилой застройки "Зеленая горка" в Привокзальном районе г. Ачинска

(вид строительства/реконструкции)

Красноярский край, г. Ачинск

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инжиниринговый центр» (наименование организации)

и субподрядными организациями
Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство» (наименование организации)

выполнившие
Проектная документация ЕС-45.П118-38.П.00.00

Инженерно-геодезические изыскания ЕС-45.П118-38.П.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕС-45.П118-38.П.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕС-45.П118-38.П.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (наименование организации)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск (наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ	май 2019	(мес., год)
Окончание работ	сентябрь 2019	(мес., год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

- 1 Выполнено строительство ЛЭП-10 кВ
- 2 Выполнен монтаж четырех одно-трансформаторных КТП 10/0,4 кВ и одной проходной ТП-10/0,4 кВ
- 3 Выполнено строительство распределительной сети 0,4 кВ в данном районе

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом **выполнены** (сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 27 972 517 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 31 216 270 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: **28 700 223,52** рубля без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:


Предъявленный к приемке объект

Строительство ЛЭП-10 кВ, четырех КТП-10/0,4 кВ и проходной ТП-10/0,4 кВ, строительство распределительной сети 0,4 кВ для электроснабжения квартала малой жилой застройки "Зеленая горка" в Привокзальном районе г. Ачинска
(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

	О.П. Теряева		Д.В. Петров
	В.В. Ливилун		Е.В. Кузин
	Г.Н. Гришина		Е.Н. Путинцева
	Г.И. Пехтерева		О.В. Подоличенко
			Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 11.11.2019 № 15/654 о готовности на ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 12.1.2019 № 100605;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы города Ачинск
должность лица, утвердившего документ

О.В. Корзик

подпись, Ф.И.О.

декабрю 20 21 г.

АКТ № 2

**приемки законченного строительством / реконструкцией объекта
концессионного соглашения**

г. Ачинск

08 июня 2021

Концессионное соглашение 1-18/15 от 27.11.2015

Концессионер Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»

Концедент Муниципальное образование город Ачинск

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, в составе:

Теряева О.П.	консультант – Главный архитектор города Ачинска
Ливилун В.В.	директор МКУ «Управление капитального строительства»
Гришина Г.Н.	руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Пехтерева Г.И.	начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска
Петров Д.В.	главный инженер Западного филиала АО «КрасЭко»
Кузин Е.В.	начальник отдела эксплуатации и ремонтов электрических сетей АО «КрасЭко»
Путинцева Е.Н.	ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»
Подолыченко О.В.	инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства»
Заборовская Е.Ф.	ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска - секретарь рабочей группы,

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке:

ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта «ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилых домов №3, №13 в мкр. ЮВР; дома №26 в мкр. №2, г. Ачинск»

(наименование объекта)

Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилых домов №3, №13 ЮВР; №26 мкр. 2, г. Ачинск

(вид строительства/реконструкции)

Красноярский край, г. Ачинск

(месторасположение объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский инженеринговый центр»
(наименование организации)

и субподрядными организациями
Общество с ограниченной ответственностью «Краевое кадастровое агентство»
(наименование организации)

выполнившие

Проектная документация ЕЕС-45.ПП18-34.Р.00.00

Инженерно-геодезические изыскания ЕЕС-45.ПП18-34.Р.00.00-ИГДИ

Инженерно-геологические изыскания ЕЕС-45.ПП18-34.Р.00.00-ИГИ

Рабочая документация ЕЕС-45.ПП18-34.Р.00.00

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования выданы Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(наименование организаций)

4. Проектная документация согласована рабочей группой администрации города Ачинск
(наименование органа, утвердившего документацию)

протокол заседания рабочей группы по согласованию проектной документации необходимой для строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения от 27.11.2015 в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов от 30.11.2018 № 1

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2020
(месяц, год)

Окончание работ октябрь 2020
(месяц, год)

6. На объекте выполнены следующие работы:

1 Выполнено строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ указанных жилых домов

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Стоимость объекта концессионного соглашения

Плановая стоимость, предусмотренная концессионным соглашением: 789 936 рублей с учетом НДС 18%.

Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 1 482 480 рублей с учетом НДС 18%.

Фактическая стоимость, принятая к бухгалтерскому учету: 587 424,64 рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ:

Предъявленный к приемке объект

Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилых домов №3, №13 ЮВР; № 26 мкр. 2, г. Ачинск

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с техническим заданием (приложение №3 концессионного соглашения от 27.11.2015), утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности.

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Замечаний нет.

Подписи комиссии:

О.П. Теряева

В.В. Ливилун

Г.Н. Гришина

Г.И. Пехтерева

Д.В. Петров

Е.В. Кузин

Е.Н. Путинцева

О.В. Подоличенко

Е.Ф. Заборовская

Приложения:

1. Уведомление от 01.03.2021 № 15/99-17 о готовности на ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов с отметкой Енисейского Управления Ростехнадзора от 07.03.2021 № 361/10996;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Фотографии объекта.