

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов, в целях реконструкции и эксплуатации от 27.11.2015, находящегося в муниципальной собственности города Ачинска

г. Ачинск

19.03.2025г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом IX концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства и иных объектов, в целях реконструкции и эксплуатации от 27.11.2015г., находящихся в муниципальной собственности города Ачинска (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения Акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее – АО «КрасЭко») условий концессионного соглашения, проведена проверка концессионером исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации объектов концессионного соглашения:

Проверяемый период: 2-й, 3-й, 4-й кв. 2024г., с 01.01.2025-по 19.03.2025г.

Цель: Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по проведению мероприятий по осуществлению (вложению) инвестиций в реконструкцию, строительства объекта концессионного соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целевым назначением установленных концессионным соглашением.

1. Контроль за соблюдением АО «КрасЭко» условий концессионного соглашения в разрезе каждого мероприятия осуществлен путем проверки обязательств по реконструкции и эксплуатации.

Информация о мероприятиях предусмотренных концессионном соглашением:

№ п/п	Мероприятия	Виды работ	Срок сдачи объектов соглашения в эксплуатацию / дата принятие муниципальным образованием
1.1	Реконструкция ПС 110/10 кВ №29 Привокзальная	ПИР, СМР	26.10.2025 (работы частично выполнены)
1.2	Перевод питания существующих ТП 10/04 кв с ВЛ-10 кв ф. 1.3 на ВЛ-10 кв ф. №29-32		
2	Реконструкция ПС 35/10 кВ №70 ЛОС	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
3	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 14-7-8	ПИР, СМР	26.10.2025
4	Строительство новой ТП 10/0,4 кВ ул. Алтайская, Белорусская	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 15А-1	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
6	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 27-8 и ф. 27-17А	ПИР, СМР	Комиссионный осмотр объектов КС проводился в 2024 год. Акты приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта КС на подписании в АО «КрасЭКо»

№ п/п	Мероприятия	Виды работ	Срок сдачи объектов соглашения в эксплуатацию / дата принятия
7	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилых домов №3, №13 ЮВР; №26 мкр. 2, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
8	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления резервного электроснабжения жилого дома №3 квартала 28, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
9	Реконструкция кабельной линии 10 кВ от ПС №10 до РП-4	ПИР, СМР	26.10.2025
10	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-2	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-4-11		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-1-5-2		
11	Реконструкция перевод питания существующих ТП 10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ ф.1-3 на ВЛ-10 кВ ф. № 11-1:	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
12	Строительство ЛЭП-10 кВ, четырех КТП-10/0,4 кВ и проходной ТП-10/0,4 кВ, строительство распределительной сети 0,4 кВ для электроснабжения квартала малой жилой застройки "Зеленая горка" в Привокзальном районе г. Ачинска	СМР	31.12.2021 – приняты МО
13	Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж КТП-10/0,4 кВ, строительство распределительной сети 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Ачинск, строящихся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья	ПИР, СМР	Комиссионный осмотр объектов КС проводился в 2024 год. Акты приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта КС на подписании в АО «КрасЭКо»
14	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 1-8-2 и отходящих ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, ул. Зеленая, г. Ачинск	ПИР, СМР	Комиссионный осмотр объектов КС проводился в 2024 год. Акты приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта КС на подписании в АО «КрасЭКо»
15	Строительство новой ТП-10/0,4 кВ 250 кВА в р-оне пер. Ягодный, г. Ачинск	ПИР, СМР	Комиссионный осмотр объектов КС проводился в 2024 год. Акты приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта КС на подписании в АО «КрасЭКо»
16	Строительство новой ТП 10/0,4 кВ 250 кВА в р-не ул. Мичурина, г. Ачинск	ПИР, СМР	Комиссионный осмотр объектов КС проводился в 2024 год. Акты приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта КС на подписании в АО «КрасЭКо»
17	Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилого дома №2 квартала 28, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
18	Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ, ТП-17-5		26.10.2025
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ, РП-22 ЮВР		
	Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ, ТП-15-10		
	Реконструкция ВКЛ- 0,4кВ от КТП-21-13-10		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-15в-16-6		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от СКТП-15в-16-5		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ ТП-1-3-4		
	Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от КТП-1-4-9		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ ТП-1-4-10		

№ п/п	Мероприятия	Виды работ	Срок сдачи объектов соглашения в эксплуатацию / дата принятие
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-2-7-3		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-2-7-4		
	Реконструкция ВКЛ 0,4кВ от СКТП -2-7-12		
	Реконструкция ВКЛ-0,4кВ от КТП-2-7-13		
	Реконструкция ВКЛ 0,4кВ от КТП-9-4-2		
	Реконструкция ВКЛ 0,4кВ от КТП-16-15-4		
19	Строительство ЛЭП-0,4 кВ резервного питания жилых домов №2, 3, 4, 5 квартала №9, г. Ачинск	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
20	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9-3	ПИР, СМР	31.12.2021 – приняты МО
21	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.26-23/26-24	ПИР, СМР	26.10.2025
22	Реконструкция РП-10 №13, №19	ПИР, СМР	Комиссионный осмотр объектов КС проводился в 2024 год. Акты приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта КС на подписании в АО «КрасЭКо»

Заключение:

1. Исполнение концессионного соглашения осуществляется в соответствии с целевым назначением концессионного соглашения: обязательства концессионера за свой счет создать и реконструировать недвижимое имущество, а также осуществлять деятельность по передаче и распределению электрической энергии в г. Ачинске (раздел I) концессионного соглашения, выполняются.


2. Концедент своевременно и в полном объеме уплачивает в бюджет город Ачинска концессионную плату. Сумма оплаты за 2024 год составила 9 864 000,00 руб. за январь – февраль 2025г. – 1 644 000,00 руб.


3. Срок выполнения всех мероприятий до 26.10.2025г.


Подписи членов комиссии:

Пенский Е.А.  первый заместитель Главы города Ачинска;

Сердюков А.С.  заместитель Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту;

Ливилун В.В.  директор МКУ «Управление капитального строительства»;

Подоличенко О.В.  заместитель директора МК «Управление капитального строительства»;

Гришина Г.Н.  руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска;

Пехтерева Г.И.  начальник отдела по управлению объектам муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска;

Носова Л.С.  ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска.