



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

Адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 19
Тел. приемной: +7 (39151) 2-24-08,
Факс: 8 (39151) 7-88-75

№ 3/734 от 06.06.2025 г.

Первому заместителю Главы города Ачинска
Е.А. Пенскому

От директора Западного филиала АО «Красноярская
энергетическая компания»
Д.В. Потапенко

О выполнении ремонтных мероприятий
в 2025 году

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Ремонтная программа для подготовки к ОЗП 2025-2026 г. Ачинского участка электрических сетей Западного филиала АО «КрасЭКо»

№ п.п	Диспетчерское наименование	Адрес местоположения	Мероприятия план	ед. измерения	кол-во	ед. измерения	кол-во
Капитальный ремонт трансформаторных подстанций 10 кВ							
1	7 ЮВР	2 Юго-Восточный р-он, в районе д. №40	Осмотр и мелкий ремонт вводных автоматов	шт.	6		
			Замена концевой заделки силового кабеля, марка муфты - сухая, напряжение свыше 1 до 10кВ; сечение жил кабеля свыше 70 до 120мм2, число жил 3шт..	заделка	3		
			Установка светильников с лампами люминесцентными	шт.	3		

2	4-10	М-он 3 напротив д. №15	Окраска оборудования	м2	10		
			Замена замков	100 шт.	0,04		
			Смена дверных приборов (петель, навесов, щеколд и т.д.)	100 шт.	0,14		
			Маркировка кабеля	1 бирка	4		
			Замена предупредительных плакатов и табличек	шт.	6		
			Разъединители. Внешний осмотр: 6-10 кВ	шт.	2		
			Изготовление и монтаж. Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	тн.	0,035		
			Замена изолятора : опорного	шт.	9		
			Текущий ремонт силового трансформатора: мощностью 250-400 кВА	шт.	1		
			Ремонт контура заземления ТП вручную	1 электрод	2		
			Текущий ремонт силового трансформатора: мощностью 630 кВА	шт.	1		
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	2		
			Уборка территории вручную	1 га	0,002		
			Замена силикателя: в воздухоосушителе	1 замена	2		
			Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	2		
			Техническое обслуживание: ЗТП мощностью 400-1000 кВА	1 ЗТП	1		
			Установка автоматического выключателя (автомат) от 400 А до 630 А	шт.	2		
			Техническое обслуживание: ЗТП мощностью 400-1000 кВА	1 ЗТП	1		
			Замена разъединителя в ТП	шт.	2		
			Замена концевой заделки силового кабеля, марка муфты - сухая, напряжение свыше 1 до 10кВ:сечение жил кабеля свыше 70 до 120мм2, число жил 3шт..	заделка	3		
			Окраска оборудования	м2	30		
			Уборка территории вручную	1 га	0,002		
			Чистка изоляции: Силовые трансформаторы 3-20 кВ	шт.	2		
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	2		
			Замена силикателя: в воздухоосушителе	1 замена	1		
			Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	2		

		Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин	1 измерение	2			
		Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ	шт.	2			
		Испытания силовых трансформаторов напряжением 3-20 кВ: Измерение сопротивления обмоток постоянному току	шт.	2			
		Замена изолятора : опорного	шт.	12			
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ							
1	Д-2 от ТП 16-12-4 Ул. Стрелка Интернациональной	Осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,4кВ	1 км линии	0,433			
		Демонтаж опоры: деревянной сложной	1 опора	1			
		Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до ТП, РУ, сечение жил кабеля: до 120мм2	1 ввод	1			
		Обрезка крон деревьев	1 дерево	6			
		Выправка промежуточной одностоечной опоры без подкоса при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 0,4 кВ	1 опора	2			
		Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,4 кВ	1 км	0,1			
		Установка подкоса: деревянного	1 подкос	1			
		Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ	1 км	0,2			
		Измерение нагрузки ВЛ	1 измерение	1			
		Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную напряжением: 0,4 кВ	1 опора	5			
2	Д-1 от ТП 14-7-3 п. Солнечный, ул. Пригородная/ Главная/Коминтерна/Туренева	Установка подкоса железобетонного	1 подкос	3			
		Обрезка крон деревьев	1 дерево	6			
		Установка приставки: железобетонной	1 приставка	2			
		Выправка промежуточной одностоечной опоры без подкоса при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 0,4 кВ	1 опора	3			

3	Л-2 от ТП 19-ЮВ	Проходная Мелькомбината, гаражное общество № 20	Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ	1 км провода	0,46	
			Установка зажима	1 зажим	41	
			Установка приставки: железобетонной	1 приставка	4	
			Выправка деревянной промежуточной одноствоечной опоры ВЛ напряжением до 220 кВ, при отклонении от вертикальной оси поперек линии	1 опора	1	
4	Л-9 от ТП 19 ЮВ	Ул. Голубева, в районе д 23	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре	1 опора	8	
			Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 0,4 кВ	1 опора	2	
			Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,4 кВ	1 км провода	0,24	
			Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор	1 опора	8	
			Установка зажима	1 зажим	4	
			Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную напряжением: 0,4 кВ	1 опора	4	
Текущий ремонт трансформаторных подстанций 10 кВ						
1	4 ЮВР	1 Юго-Восточный р-он, в районе д. №8.	Маркировка кабеля	1 бирка	4	
			Замена концевой заделки силового кабеля, марка муфты - сухая, напряжение свыше 1 до 10кВ:сечение жил кабеля свыше 70 до 120мм2, число жил 3шт..	заделка	4	
			Установка светильников с лампами люминесцентными	шт.	5	
			Окраска оборудования	м2	50	
			Смена дверных приборов (петель, навесов, щеколд и т.д.)	100 шт.	0,07	
			Замена замков	100 шт.	0,04	
			Замена предупредительных плакатов и табличек	шт.	4	
			Замена изолятора : опорного	шт.	6	
			Текущий ремонт силового трансформатора: мощностью 250-400 кВА	шт.	2	
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	2	
Уборка территории вручную	1 га	0,002				

			Замена силикателя: в воздухоосушителе	1 замена	2				
			Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	2				
			Техническое обслуживание: ЗТП мощностью 400-1000 кВА	1 ЗТП	1				
			Замена автоматического выключателя: от 400 до 1000 А	шт.	1				
			Измерение нагрузки на отходящие линии	шт.	10				
			Разъединители. Внешний осмотр: 6-10 кВ	шт.	2				
			Проверка и подтяжка контактных соединений: до 35 кВ	шт.	10				
			Окраска оборудования	м2	15				
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	2				
			Уборка территории вручную	1 га	0,002				
			Замена силикателя: в воздухоосушителе	1 замена	2				
			Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	2				
			Техническое обслуживание: ЗТП мощностью 400-1000 кВА	1 ЗТП	1				
			Окраска оборудования	м2	30				
			Замена предупредительных плакатов и табличек	шт.	18				
			Техническое обслуживание: ЗТП мощностью 400-1000 кВА	1 ЗТП	1				
			Замена замков	100 шт.	0,04				
			Ремонт контура заземления ТП вручную	1 электрод	2				
			Смена дверных приборов (петель, навесов, щеколд и т.д.)	100 шт.	0,1				
			Разъединители. Внешний осмотр: 6-10 кВ	шт.	6				
			Осмотр и мелкий ремонт вводных автоматов	шт.	6				
			Уборка территории вручную	1 га	0,002				
			Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,5				
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	2				
3	14 ЮВР	2 Юго-Восточный р-он, в районе д. №57.							
2	16-6	ул. Кравченко возле д. №1							

4	9-18-1	ул. Пушкинская возле д. №14/ул. Московская.	Замена силикагеля: в воздухоосушителе	1 замена	2		
			Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	2		
			Текущий ремонт силового трансформатора: мощностью 630 кВА	шт.	2		
			Установка светильников с лампами люминесцентными	шт.	1		
			Замена амперметра, вольтметра щитового	шт.	3		
			Осмотр и мелкий ремонт рубильников	шт.	6		
			Замена рубильника	шт.	1		
			Уборка территории вручную	1 га	0,002		
			Чистка изоляции: Силовые трансформаторы 3-20 кВ	шт.	1		
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	1		
5	1-5-2	ул. Купцова возле д. №2/ ул. Гоголевская.	Проверка и подтяжка контактных соединений: до 35 кВ	шт.	12		
			Техническое обслуживание: КТП мощностью 400-1000 кВА	1 КТП	1		
			Замена замков	100 шт.	0,01		
			Замена рубильника	шт.	3		
			Разъединители. Чистка изоляции: 6-10 кВ	шт.	1		
			Осмотр: КТП	1 КТП	1		
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	1		
			Техническое обслуживание: КТП мощностью до 250 кВА	1 КТП	1		
			Уборка территории вручную	1 га	0,002		
			Замена силикагеля: в воздухоосушителе	1 замена	1		
6	9-4-8	ул. Ленина возле д. №6.	Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1		
			Чистка изоляции: Силовые трансформаторы 3-20 кВ	шт.	1		
			Измерение нагрузки трансформатора	шт.	1		
			Замена силикагеля: в воздухоосушителе	1 замена	1		
			Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1		
			Техническое обслуживание: КТП мощностью 400-1000 кВА	1 КТП	1		
			Осмотр и мелкий ремонт рубильников	шт.	5		
			Измерение нагрузки на отходящие линии	шт.	3		
			Замена рубильника	шт.	1		

		Окраска оборудования	м2	20				
		Чистка изоляции: Силовые трансформаторы 3-20 кВ	шт.	1				
		Уборка территории вручную	1 га	0,002				
Текущий ремонт трансформаторных подстанций 35-110 кВ								
1 ПС 110 кВ Привокзальная (№29) ул. Тарутинская в 50 м. южнее стр. №10 "ЗАО Назаровское" мясокомбинат	Чистка изоляции: Масляные, вакуумные выключатели 6-10кВ	шт.	23					
	Масляные, вакуумные выключатели 6-10кВ: Внешний осмотр	шт.	26					
	Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМПЗ-10, ВМП-10, ВМП-10к, ВМП-10ц, ВМПП-10	шт.	3					
	Текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110М	шт.	2					
	Разъединители. Внешний осмотр: 110 кВ	шт.	4					
	Текущий ремонт разъединителя РЛНД-110	шт.	4					
	Текущий ремонт отключителя: ОД-110М	шт.	2					
	Проверка и подтяжка контактных соединений: 110 кВ	шт.	100					
	Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) до 10 кВ	шт.	19					
	Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) до 110 кВ	шт.	18					
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН). Проверка регистраторов срабатывания: 110 кВ	шт.	9					
	Текущий ремонт разрядника РВС-110	шт.	6					
	Текущий ремонт шинного моста (секции шин) 6-10 кВ	10 м	19,2					
	Текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10	шт.	2					
	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ до 10000кВа	шт.	2					
	Отбор пробы масла	1 проба	4					

Ремонт контакторов переключающих устройств РПН	Осмотр сборных и соединительных шин 110кВ	шт.	2		
	Подсыпка щебня под силовой трансформатор	100 м	1		
	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: закрытое исполнение	м3	3		
	Текущий ремонт трансформатора ТСН до 160 кВА	шт.	14		
	Доливка масла: в силовой трансформатор	шт.	3		
	Внешний осмотр: Трансформаторы тока до 35 кВ	1 доливка	2		
	Чистка изоляции: Трансформаторы тока до 35 кВ	шт.	67		
	Осмотр и мелкий ремонт распределительных устройств собственных нужд	шт.	67		
	Обтяжка болтовых соединений	шт.	1		
	Замена реле	10 шт.	10		
	Замена электродвигателя мощностью до 1 кВт	шт.	14		
	Установка автоматического выключателя (автомат) до 100 А	шт.	2		
	Замена лампы накаливания светильника	шт.	14		
	Испытания масляных и электромагнитных выключателей напряжением 6-10кВ: Оценка состояния внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств баковых	шт.	5		
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин	шт.	3		
	Вводы трансформаторов и реакторов: Измерение сопротивления изоляции свыше 110 кВ	1 измерение	6		
	Силовые трансформаторы: Измерение сопротивления изоляции: 110 кВ	1 ввод	6		
		шт.	2		

		Силовые трансформаторы: Испитание изоляции обмоток вместе с вводам	шт.	4				
		Текущий ремонт силового трансформатора ТМ до 10000кВа	шт.	2				
		Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМПТ-10, ВВМ-10, ВМТ-10, ВМТ-13, ВК-10	шт.	13				
		Подсыпка щебня под силовой трансформатор	м3	10				
		Текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35	шт.	6				
		Чистка изоляции: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) до 35 кВ	шт.	9				
		Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) до 35 кВ	шт.	9				
		Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110	шт.	6				
		Чистка изоляции: Силовые трансформаторы 35 кВ	шт.	4				
		Ремонт термосифонного фильтра (замена резин уплотнений)	1 фильтр	1				
		Силовые трансформаторы до 35 кВ: внешний осмотр	шт.	4				
		Текущий ремонт силового трансформатора: мощностью 25-160 кВА	шт.	2				
		Испитания силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов 3-20кВ:	шт.	2				
		Внешний осмотр: Трансформаторы тока до 35 кВ	шт.	54				
		Испитания силовых кабельных линий напряжением 0,4 кВ	1 измерение	2				
		Осмотр и мелкий ремонт распределительных устройств собственных нужд	шт.	3				
		Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	2				

2
ПС 35 кВ
ЛЭС (№70)

район Левобережных очистных сооружений.

		Обтяжка болтовых соединений		10 шт.	10		
		Текущий ремонт выключателя ВМПЭ-10		шт.	3		
		Текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10		шт.	2		
		Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20кВ		1 измерение	2		
Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ							
		Осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,4кВ		1 км	0,614		
1	Л-2 от ТП 1-5-1	Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную напряжением: 0,4 кВ		1 опора	1		
		Измерение нагрузки ВЛ		1 измерение	1		
		Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ		1 км	0,1		
		Установка подкоса: деревянного		1 подкос	1		
2	Л-2 от ТП 15в-16-5	Выправка промежуточной одноствоечной опоры без подкоса при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 0,4 кВ		1 опора	2		
		Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,4 кВ		1 км	0,1		
		Установка приставки: железобетонной		1 приставка	9		
3	Л-2 от ТП 1-3-2	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на деревянной опоре		1 опора	17		
		Окраска проволочного бандажа деревянной опоры		1 бандаж	18		
Работы по улучшению качества э/э							
		Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля до 120 мм2		шт.	4		
		Установка разрядника		шт.	9		
1	Л-1 от ТП 1-4-1	Демонтаж провода воздушной линии ВЛ 0,4 кВ		1 опора	17		
		Монтаж контура заземления: устройство повторного заземления		шт.	6		
		Монтаж провода СИП		100 м	5,76		

2	Д-1 от ТП 9-4-9	ул. Дзержинского, РКЦ	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на деревянной опоре	1 опора	1			
			Осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,4кВ	1 км	0,28			
			Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ	1 км	0,048			
			Установка приставки: железобетонной	1 приставка	1			
			Измерение нагрузки ВЛ	1 измерение	1			
			Замена двух опор	шт.	2			
			Замена провода на СИП	м	880			
Ремонты строительной части энергообъектов								
1	1-11-8	ул. Ленина возле стр. 13/ "Общ-е МТТ"	Изготовление и монтаж металлоконструкции сварной	тн	0,274			
			Ремонт бетонных (цементных) полов	50 м2	0,13			
2	12-51	М-он 4, напротив д. №4.	Окраска оборудования	м2	19,7	Окраска оборудования	м2	19,7
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,15	Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,15
			Ремонт (замена) покрытия кровли из асбоцементных листов	100 м2	0,08	Ремонт (замена) покрытия кровли из асбоцементных листов	100 м2	0,08
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	0,99	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	0,99
			Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	0,012	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	0,012
3	15-7	Ул. Калинина напротив д. №24	Окраска оборудования	м2	22,3	Окраска оборудования	м2	22,3
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,27	Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,27
4	19-2	Ул. Декабристов напротив д. №23	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,3
			Окраска оборудования	м2	22,4			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,27			
5	РП-12 (1 сек. шин)	Пр. Лапенкова напротив стр. №9.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,4			
			Устройство отмостки	100 м2	0,38			
			Ремонт (замена) покрытия кровли из асбоцементных листов	100 м2	0,06			
			Окраска оборудования	м2	9,2			

			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,65			
			Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	0,017			
			Устройство отмостки	100 м2	0,43			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,15			
			Ремонт (замена) покрытия кровли из асбоцементных листов	100 м2	0,012		Ремонт (замена) покрытия кровли из асбоцементных листов	100 м2 0,012
			Окраска оборудования	м2	8,1		Окраска оборудования	м2 8,1
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	0,87		Восстановление надписей: по трафарету	100 букв 0,87
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,37		Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2 1,37
			Окраска оборудования	м2	23,4			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,07			
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	0,82			
			Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	0,07			
			Устройство отмостки	100 м2	0,29			
			Окраска оборудования	м2	22,7			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,15			
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,1			
			Окраска оборудования	м2	21,1		Окраска оборудования	м2 21,1
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,15		Восстановление надписей: по трафарету	100 букв 1,15
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	0,99		Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2 0,99
			Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	0,015		Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2 0,015
			Окраска оборудования	м2	19,3			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	0,97			
			Устройство отмостки	100 м2	0,28			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1,17			
			Окраска оборудования	м2	19,4			
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,61			
			Устройство отмостки	100 м2	0,45			
6	12-46 А	Ул. Манкевича возле стр. №48/ "Спецшкола ингернат №8"						
7	12-32	М-он 4 напротив д. №18						
8	12-52	М-он 4 напротив д. №13						
9	12-53	М-он 4 в районе д. №20						
10	15-8	ул. Калинина в районе д. №4						
11	РП-19	ул. Строителей напротив д. №19.						

12	РП-7 (1 сек. шин)	Проезд Авиаторов в пом. ПНС АВАТУ	Устройство покрытия кровли из рулонных материалов	100 м2	1,9			
13	РП-3	Южная промзона, квартал 1	Устройство покрытия кровли из рулонных материалов	100 м2	1,4			
			Замена ламп накаливания светильника	шт.	0,03			
			Окраска оборудования	м2	47,4			
			Восстановление надписей: по трафарету	100 б/кв	0,74			
			Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	100 м2	1,4			
			Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	0,32			
			Устройство отмостки	100 м2	0,24			
			Изготовление и монтаж металлоконструкции сварной	тн.	0,82			
			Кладка конструкций из кирпича	м3	4,4			
			Установка выключателя одноклавишного	100 шт.	0,03			
			Установка розетки при открытой проводке	100 шт.	0,03			

В рамках концессионного соглашения производится Реконструкция ПС "Привокзальная" 2*110 кВ 2*25 МВА. г. Ачинск:

- Замена двух коммутационных блоков «отделитель-короткозамыкатель» по стороне 110 кВ. на выключатели.
- Замена электромеханических устройств РЗА силовых трансформаторов на микропроцессорные.
- Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках № 5, № 6 ЗРУ-10 кВ. ТСН-1, ТСН-3.
- Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках № 12, № 13, № 15, № 24 ЗРУ-10 кВ. для технологического присоединения строящегося жилого фонда.
- Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных в ячейках ЗРУ-10кВ – 57

В дополнение к исполнению обязательств по концессионному соглашению, проведено капитальных и текущих ремонтов, запланировано и реализуется техническое обслуживание всех ВЛ, КЛ, ПС и ТП, находящихся в зоне обслуживания Ачинского участка ЭС.

Директор ЗФ АО «КрасЭКо»

Потапенко Д.В

Ист:
Начальник ПТО
А.В. Харитонова
т. 8 9293330146

