

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО "ТК ВОСТОК"  
В.Ю. Киселев  
" " " 2025г.



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг  
ООО "ТК Восток"**

| №<br>п/п               | Наименование<br>объекта/<br>организации | Наименование мероприятия                                                                                    | Схемные условия             |                      |                     |                                      | Режимные условия  |                         |                   | Аварийные<br>ситуации                       | Анализ прохождения<br>отопительного периода | Срок исполнения       |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                        |                                         |                                                                                                             | Диаметр<br>трубопровода, мм | Протяжённ<br>ость, м | Способ<br>прокладки | Схема<br>подключения<br>потребителей | Давление          | Температура, °С         | Расход,<br>м³/час | 2022-2023, 2023-<br>2024, 2024-2025<br>г.г. | 2024-2025 гг.                               |                       |
| Объекты теплоснабжения |                                         |                                                                                                             |                             |                      |                     |                                      |                   |                         |                   |                                             |                                             |                       |
| 1                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт кровли навеса приёмного бункера<br>топливоподачи                                                     | Кровля                      | 50 м2                | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t=0 °С                  | 0                 | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 2                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт эстакады трубопровода Ду-150мм                                                                       | Эстакада Ø-150              | 20 м                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 140               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 3                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Капитальный ремонт обмуровки котла КВ-РК-5<br>№3                                                            | КВР-7,56                    | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 100               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 4                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Капитальный ремонт уголковой охлаждаемой<br>топочной решетки №2 КВР-7,56                                    | КВР-7,56                    | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 140               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 5                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Капитальный ремонт уголковой охлаждаемой<br>топочной решетки №3 КВР-7,56                                    | КВР-7,56                    | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 100               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 6                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Капитальный ремонт обмуровки котлоагрегата<br>№4 КВ-РК-5 -115                                               | КВ-РК-5 -115                | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 120               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 7                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт забрасывателей ЗП-400 на котлах<br>№2,3,4                                                            | ЗП-400                      | 3шт                  | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t=20-60 °С              | 3,5               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 8                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Установка отключающих кранов шаровых<br>котел №5 Ду-200                                                     | Ø-200                       | 2шт                  | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 8906              | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 9                      | ООО "ТК<br>Восток"                      | Капитальный ремонт обмуровки (фронтальной<br>стены) №2 КВр-7,56                                             | КВр-7,56                    | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=115 °С                | 120               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 10                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Капитальный ремонт дымососа №2 ДН-13<br>(замена)                                                            | 1295                        | 1шт                  | надземный           | прямой                               | p=2400 Па         | t= 120-240 °С           | 13000-<br>53000   | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 11                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт дутьевых вентиляторов ВЦ 6-28-6-01 №<br>2, 3, 4                                                      | 980                         | 3 шт                 | надземный           | прямой                               | p=1800-2600<br>Па | t= от -40 до +<br>40 °С | 2340-9720         | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 12                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт пылегазоочистного оборудования<br>котлов № 2, 3, 4                                                   | 512 мм                      | 10 шт                | надземный           | прямой                               | p=1 кгс/см2       | t= 120-240 °С           | 504               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 13                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт металлических частей газохода с<br>частичной заменой прогоревших стенок<br>газоходов котла № 2, 3, 4 | 800x800                     | 10 м2                | надземный           | открытая                             | p=1 кгс/см2       | t= 120-240 °С           | 960               | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 14                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Замена желобковых роликов транспортера №1;<br>№2; №3; №4                                                    | Ø-80                        | 10 шт                | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t= от -40 до +<br>40 °С | 0                 | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 15                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Замена молотковой дробилки СМД-112<br>топливоподача                                                         | СМД-112                     | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t= от -40 до +<br>40 °С | 0                 | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 16                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Замена натяжной станции                                                                                     | Ø-500                       | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t= от -40 до +<br>40 °С | 0                 | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 17                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт питательного трубопровода ХВС<br>натриотитанитовых фильтров №№2,3.                                   | Ø-100; Ø-50;                | 20 м                 | надземный           | открытая                             | p=5,5 кгс/см2     | t=7 °С                  | 30                | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 18                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт цепных транспортеров ТСЦ<br>шлакозолоудаления № 2, 3, 4                                              | ТСЦ                         | 20 м                 | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t=100 °С                | 15 т              | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |
| 19                     | ООО "ТК<br>Восток"                      | Ремонт натяжных станций цепных<br>транспортеров ТСЦ , системы<br>шлакозолоудаления № 3                      | Ø-350                       | 1 шт                 | надземный           | открытая                             | p=0 кгс/см2       | t=100 °С                | 15 т              | не выявлено                                 | удовлетворительно                           | II-III квартал 2025 г |

|    |                 |                                                                                                                   |                                 |        |           |          |               |          |      |             |                   |                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|----------|------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 20 | ООО "ТК Восток" | Капитальный ремонт: замена технологических трубопроводов трубопровода (котельная)                                 | Ø 200; Ø-100; Ø-80; Ø-50,       | 50м    | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 11,6 | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 21 | ООО "ТК Восток" | Установка отключающей запорной арматуры с эл.приводом -затвор поворотный дисковый Ду 150-2шт ( баки аккумуляторы) | Ø 150                           | 2шт    | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 11,6 | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 22 | ООО "ТК Восток" | Установка запорной арматуры -кран шаровой Ду80-4шт                                                                | Ø 80                            | 4шт    | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 27   | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 23 | ООО "ТК Восток" | Обволовка баков аккумуляторов                                                                                     | 400 м3                          | 2шт    | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 30   | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 24 | ООО "ТК Восток" | Устройство теплоизоляции в тепловых камерах (предписание ) УТ-1 ул.Мира (ЮБР-11); УТ-2 ЮБР-66; УТ-3 ЮБР-47.       | Ø 200; Ø-100; Ø-80; Ø-50, Ø-150 | 97 м.п | подземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 36   | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 25 | ООО "ТК Восток" | Установка плит перекрытия с технологическим проемом под люк. Установка люков.                                     | T-2                             | 1 шт   | подземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 36   | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 26 | ООО "ТК Восток" | Капитальный ремонт (Замена рабочего колеса) сетевого насоса 1Д- 315 -71                                           | 1Д- 315 -71                     | 1 шт   | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 315  | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 27 | ООО "ТК Восток" | Замена соединительных полумуфт 1Д-800-56                                                                          | 1Д- 800 -56                     | 1 шт   | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 800  | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |
| 28 | ООО "ТК Восток" | Замена подшипников 1Д- 315 -71<br>1Д-800-56<br>К-65-30-160С К100-65-200                                           | 6313; 6312; 6307; 6309.         | 12 шт  | надземный | открытая | p=5,5 кгс/см2 | t-100 °C | 1360 | не выявлено | удовлетворительно | II-III квартал 2025 г |

Погодные условия: Согласно таблицы 3.1 "СП 121.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 №859/пр) (ред. от 30.06.2023), климатические параметры холодного периода года в г.Ачинск: Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -36°C; средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 74%; количество осадков за ноябрь - март - 102мм; преобладающее направление ветра по румбам за январь - 4.7 м/с.

Заместитель генерального директора ООО " ТК Восток"

Е.В. Захаров

Байдин Евгений Викторович  
8 953 583 04 57